



PROVINCIA DI PISA

**INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA DI RIPAFRATTA IN ATTRAVERSAMENTO AL CANALE OZZERI-ROGLIO -
CIG: B9C48D3528**

Contratto rep. 1120/2025 del 1/10/2025

**Impresa esecutrice: RTI MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP srl –
LAVORITALIA srl**



STATO DI AVANZAMENTO - CONTO FINALE

STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE

N.	Rif. E.P.U	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	IMPORTO	Annotazioni
1	PPI-01	Preparazione Area di lavoro - assistenza					
		Opere preparatorie		2.00			
		Totale articolo	N	2.00	994.20 €	1 988.39 €	
2	PPI-02	F&PO - Calcestruzzo C25/30					
		Solette appoggio travi		0.38			
		Totale articolo	mc	0.38	289.68 €	111.24 €	
3	PPI-03	F&PO Acciaio S355					
		Trave HEB 500		6 358.00			
		Barre D30 filettate		52.44			
		Traversi UPN 140		64.00			
		Irrigiditori e bulloni		1 133.03			
		Montanti parapetto		720.00			
		Pannelli parapetto		560.00			
		Totale articolo	kg	8 887.47	5.08 €	45 144.35 €	
4	NP-1	Casseformi in legno					
		Trave coronamento pali		4.90			
		Trave coronamento pali		0.50			
		Trave coronamento pali		1.20			
		Soletta		12.80			
		Totale articolo	mq	19.40	35.68 €	692.19 €	
5	NP-2	Protezione calcestruzzo					
		Impalcato		195.24			
		Spalle		26.37			
		Totale articolo	mq	221.61	31.30 €	6 936.39 €	
6	NP-3	Protezione barre di armatura					
		Impalcato		58.57			
		Totale articolo	mq	58.57	10.82 €	633.73 €	
7	NP-4	Demolizione parapetto laterale					
		Impalcato		34.40			
		Totale articolo	mq	34.40	34.93 €	1 201.59 €	
8	NP-5	Conferimento miscele bituminose					
		Scarifica e residui pavimentazione		52.40			
		Totale articolo	ton	52.40	37.28 €	1 953.47 €	
9	NP-6	Conferimento mattoni,cemento ecc.					
		Residui demolizione		20.40			
		Totale articolo	ton	20.40	22.44 €	457.78 €	
10	NP-7	Caditoia per scarico					
		Impalcato		2.00			
		Totale articolo	N	2.00	117.20 €	234.40 €	

11	PPI-03b	Zincatura elementi in acciaio					
		Montanti parapetto		720.00			
		Pannelli parapetto		560.00			
		Totale articolo	kg	1 280.00	0.68 €	865.64 €	
12	PPI-08	F&PO - Calcestruzzo C35/45					
		Parte principale		7.86			
		Parte terminale inferiore		0.96			
		Soletta H15		12.24			
		Cordolo		1.36			
		Marciaipiedi		4.08			
		Totale articolo	mc	26.50	381.18 €	10 101.37 €	
13	PPI-09	Demolizioni calcestruzzo-muratura					
		Parte terminale superiore		7.86			
		Parte terminale inferiore		1.92			
		Marciaipiedi		4.08			
		Totale articolo	mc	13.86	538.05 €	7 457.39 €	
14	PPI-13	Scarifica pavimentazione fino a 15 cm con trasporto a discarica					
		Pavimentazione stradale		96.00			
		Totale articolo	mq	96.00	59.32 €	5 694.59 €	
15	PPI-15b	Perforazione D minore 25 mm Prof. 10 cm compreso resina					
		Connettori impalcato		816.00			
		Connettori marciaipiedi		170.00			
		Totale articolo	N	986.00	14.17 €	13 969.46 €	
16	PPI-15	Perforazione D minore 35 mm Prof. 25 cm compreso resina					
		Tirafondi parapetto		72.00			
		Fori per barre di sollevamento		4.00			
		Totale articolo	N	76.00	17.61 €	1 338.36 €	
17	PPI-10	Pattino neoprene CE					
		Appoggio nervature		10.80			
		Totale articolo	dmc	10.80	40.86 €	441.25 €	
18	PPI-11	Risanamento impalcato c.a.					
		Impalcato inferiore		171.00			
		Traversi		22.56			
		Sbalzi		7.20			
		Marciaipiedi		32.00			
		Totale articolo	mq	232.76	80.39 €	18 711.70 €	
19	PPI-12	Risanamento pile					
		Fusto Dx		5.40			
		Fusto Sx		13.50			
		Totale articolo	mq	18.90	326.88 €	6 177.99 €	
20	PPI-05	Forzatura travi					
		Messa in carico travi metalliche		600.00			
		Totale articolo	kN	600.00	4.66 €	2 794.44 €	
21	PPI-16	Impermeabilizzazione					
		Impalcato		95.20			
		marciaipiedi		48.62			
		Totale articolo	mq	143.82	41.67 €	5 993.58 €	
22	PPI-14	Pavimentazione stradale					
		Impalcato		112.00			
		Totale articolo	mq	112.00	15.66 €	1 753.53 €	

23	PPI-04	F&PO Acciaio B450C				
		Armatura piastre di base		76.80		
		D20 mensola appoggio		204.42		
		D20 Staffe corte appoggio		126.13		
		D20 Staffe lunghe appoggio		207.65		
		D20 correnti superiori		104.33		
		D16 correnti interni		99.07		
		D16 correnti interni		27.60		
		D16 correnti interni laterali		60.32		
		D14 correnti sbalzi		27.78		
		D12 inferiore sbalzi		19.01		
		D14 staffe mensole		28.27		
		D8 spilli		74.88		
		Barra superiore D10/20		294.53		
		Barra inferiore D12/20		918.00		
		Staffe D14/20		364.68		
		Connettori D20		514.08		
		Connettori D16		34.62		
		Correnti D8		577.60		
		Totale articolo	kg	3 759.76	2.14 €	8 034.58 €
24	PPI-06	Realizzazione micropalo D200				
		Micropali di rinforzo		216.00		
		Totale articolo	ml	216.00	81.77 €	17 661.47 €
25	PPI-07	Armatura micropali S355				
		Micropali 114.3/10		6 199.20		
		Totale articolo	kg	6 199.20	3.75 €	23 255.93 €
		Sommano lavori				183 604.82 €
		Ribasso 10%				18 360.48 €
26	PPI-01SIC	Oneri generali - Piazz.to cantiere - DPI				
		Cantiere		1.00		
		Totale articolo	N	1.00	3 127.13 €	3 127.13 €
27	NPS-8	WC portatile				
		Area cantiere		5.00		
		Totale articolo	N	5.00	191.40 €	957.00 €
28	NPS-9	Modifiche alle recinzioni				
		Modifiche per feste collettive (Natale-Pasqua)		1.00		
		Totale articolo	N	1.00	1 272.80 €	1 272.80 €
29	NPS-10	Cassetta pronto soccorso				
		Impalcato		1.00		
		Totale articolo	N	1.00	228.29 €	228.29 €
30	PPI-02SIC	Misure di coordinamento				
		Cantiere		1.00		
		Totale articolo	N	1.00	652.08 €	652.08 €
31	PPI-03bSIC	Ponteggio sospeso in uso per 5 mesi				
		Sottoponte		162.45		
		Totale articolo	mq	162.45	94.07 €	15 282.18 €
		Oneri sicurezza				21 519.48 €
		TOTALE CONTO FINALE				186 763.81 €

Lucca, data della firma digitale

Il Direttore dei lavori

L'impresa



Firmato digitalmente da:
Viviani Massimo
Firmato il 10/05/2026 15:25
Seriale Certificato: 3727713
Valido dal 15/07/2024 al 15/07/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SI FIRMA CON RISERVA, CHE VENGONO ESPLICITATA IN
APPOSITA RELAZIONE