



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 2469/2026

Determinazione nr. 1161 del 05/08/2026

Oggetto: PROCEDURA START N. START N. 058163/2024. ACCORDO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI". CUI: L80000410508202400001 - CUP: E57H23000560001 - CIG: B7D1C23602

Operatore Economico: RTI MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL/ LAVORITALIA SRL. CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SP 3 BIENTINA-ALTOPASCIO AL KM 4+810 E KM 5+400".

MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 e APPROVAZIONE MODIFICA ELENCO FIGURE EX ART. 45 D.LGS 36/2023 E SMI.

RUP: ING. CRISTIANO RISTORI

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- i Decreti Presidenziali (DP) n. 127 del 31/12/2024 e n. 35 del 19/03/2025, con i quali sono stati approvati la nuova struttura organizzativa dell'Ente e il relativo funzionigramma;
- il DP n. 50 del 07/04/2025, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile fino alla data di scadenza del mandato amministrativo, indicativamente prevista per dicembre 2026;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 39 del 16/12/2025 e successive variazioni;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, approvato con DCP n. 41 del 16/12/2025 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 – “Assegnazione risorse finanziarie e umane” approvato con DP n. 2 del 14/01/2026 e successive variazioni.

Richiamati altresì:

- la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 1330 del 01/10/2024 con la quale il servizio tecnico attinente all'ingegneria e all'architettura per la progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulla SP 3 “Bientina – Altopascio” al km 4+810 e al km 5+400, sulla SP 14 “di Miemo” al km 6+960 e al km 11+500, sulla SRT 206 “Pisana – Livornese” al km 38+630, comprensivo di indagini e rilievi propedeutici alla progettazione, è stato affidato a favore di SMSTRUTTURE SRL con sede in Via Giovanni Battista Picotti 6, 56124 Pisa, Partita IVA (PIVA) 02472840509 per l'importo complessivo di € 125.081,35;

- la DD n. 969 del 20/06/2025 con la quale l'Accordo Quadro con unico operatore per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte (ponti) è stato concluso a favore del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (*capogruppo-mandataria*), con sede legale in Canello ed Arnone (CE), 81030 VIA MARIA SS. DELLE GRAZIE 29, Codice Fiscale (CF) e PIVA 03755810615, PEC: MERIDIONALECOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT - LAVORITALIA SRL (*mandante*), con sede legale in Canello ed Arnone (CE), 81030 VIA GIOVANNI PAOLO II 1, CF e PIVA 04026670614, PEC: lavoritaliasrl@pec.it, per l'importo totale netto presunto pari a € 2.636.287,29, oltre IVA di legge;
- il contratto dell'Accordo Quadro, rep. n. 1120/2025 del 01/10/2025 e il relativo allegato atto di costituzione dell'RTI, secondo cui l'impresa LAVORITALIA SRL dà mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL a incassare le somme dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa ditta mandataria;
- la DD n. 1153 del 31/07/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominato *Manutenzione straordinaria Ponti SP 3 Bientina-Altopascio al km 4+810 e km 5+400*, oggetto del contratto attuativo n. 2 elaborato da SMSTRUTTURE SRL, per un quadro economico di € 615.000,00 e un importo dei lavori comprensivo dell'applicazione del ribasso di € 249.271,65, oltre € 36.366,77 per oneri per la sicurezza per complessivi € 285.638,42 e affidati i lavori all'RTI aggiudicatario;
- la medesima DD con la quale l'esecuzione del servizio di ingegneria e architettura relativo alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto è stata affidata all'RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) costituito dal Capogruppo: DP Ingegneria Srl, sede legale in Lucca (LU), Viale S. Concordio 1160, CF e PIVA: 02486940469; mandante: Studio Ingeo, sede legale in Lucca (LU), Via Acquacalda 840/A, CF e PIVA: 01582240469 per l'importo di € 31.063,78 oltre oneri previdenziali al 4% per € 1.242,55 oltre € 7.107,39 per IVA al 22% per complessivi € 39.413,72
- la DD n. 1729 del 24/11/2025 con la quale l'impresa MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL in qualità di mandataria/capogruppo è stata autorizzata, nell'ambito del contratto in oggetto, ad affidare in subappalto all'impresa MAPPO GEOGNOSTICA SRL con sede legale in Altopascio loc. Biagioni n. 60, CAP 55011, P.I. 02019570460, l'esecuzione di *realizzazione dei micropali di fondazione* rientranti nella categoria OS 21 per l'importo presunto di € 40.000,00 di cui € 5.092,70;
- il contratto dell'attuativo n. 2, rep. n. 38/2026 del 05/02/2026;
- la DD n. 860 del 03/06/2026 con la quale è stato modificato l'intestatario dell'impegno n. 1198 di € 170.754,65 al capitolo 203087 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE S.P. 3 BIENTINA-ALTOPASCIO AL KM 4+810 E 5+400", piano dei conti finanziario (pcf) 2.2.1.9.12, da LAVORITALIA SRL (codice fornitore 24405) a MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (codice fornitore 23684).
- la DD n. 766 del 11/06/2026 con la quale è stato liquidato all'RTI il SAL n. 1 per l'importo di € 279.948,14, oltre € 61.588,59 per IVA al 22%, per un totale di € 341.536,73.

Dato atto che:

- il procedimento è identificato con i seguenti codici:
 - ✓ Codice Unico Intervento (CUI): L80000410508202400001;
 - ✓ Codice Unico Progetto (CUP): E57H23000560001;
 - ✓ Codice Identificativo Gara (CIG): B7D1C23602;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni (smi) è il sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile e il ruolo di Direttore dei Lavori (DL), ai sensi dell'articolo 114 del

medesimo decreto, è svolto dall'ing. Paolo Barsotti dell'RTP DP INGEGNERIA SRL/STUDIO INGEO come disposto con DD n. 1153 del 31/07/2025.

Preso atto che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e smi, redigere una perizia di variante delle lavorazioni così come meglio descritte nella Relazione tecnica (**Allegato A**) redatta dal DL alla quale sono stati allegati i seguenti documenti:
 - ✓ Processo verbale di concordamento nuovi prezzi (**Allegato B**);
 - ✓ Computo metrico estimativo – km 5+400 (**Allegato C**);
 - ✓ Computo metrico estimativo – km 4+810 (**Allegato D**);
 - ✓ Stima degli oneri di sicurezza (**Allegato E**);
 - ✓ Quadro di raffronto CME km 5+400 (**Allegato F**);
 - ✓ Quadro di raffronto CME km 4+810 (**Allegato G**);
 - ✓ Quadro di raffronto Stima degli oneri di sicurezza (**Allegato H**);
 - ✓ Quadro di raffronto globale per lavorazioni (**Allegato I**);
 - ✓ Quadro di raffronto QE (**Allegato L**);
 - ✓ Planimetria e dettagli costruttivi delle opere di variante sul Ponte al km 5+400 della SP3 (**Allegato M**);
 - ✓ Planimetria e dettagli costruttivi delle opere di variante sul Ponte al km 4+810 della SP3 (**Allegato N**);
- la modifica determina la necessità di aumentare l'importo contrattuale netto di € 100.749,89 oltre ad € 42.030,64 per oneri della sicurezza per complessivi € 142.780,53 corrispondente al 49,98% dell'importo del contratto originario;
- l'importo della modifica non eccede quanto previsto al co. 2 del sopra detto art. di legge che fissa nel 50% dell'importo contrattuale la possibilità di aumento senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara;
- i lavori avevano preso avvio nelle more dell'approvazione della perizia di variante e la conclusione degli stessi risultava fissata il 31/01/2026.

Dovendo procedere all'approvazione dell'elenco delle figure professionali ruoli e compiti loro assegnati ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e smi e del "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36" adottato con DP n. 151/2025, così come modificato con DP 49/2026, per le attività connesse all'esecuzione con riserva di modifica e/o integrazione in relazione alle figure che effettivamente saranno intervenute secondo la seguente modalità:

- gruppo di lavoro relativo al contratto principale (**Allegato O**), debitamente firmato dal sottoscritto, in qualità di Dirigente, nel quale risulta una spesa pari ad € 2.892,95 destinata al personale interno, oltre IRAP pari al 8,5% per € 196,82;
- gruppo di lavoro (**Allegato P**) con integrazione degli importi dovuti ai soggetti effettivamente intervenuti nella modifica contrattuale n. 1 debitamente firmato dal sottoscritto, in qualità di Dirigente, nel quale risulta una spesa complessiva pari ad € 1.295,86 oltre IRAP pari al 8,5% per € 88,16.

Dato atto che la spesa complessiva dei due gruppi di lavoro relativamente al personale interno è pari a € 4.188,81 oltre IRAP pari al € 284,98 (totale € 4.473,79), la copertura finanziaria è nel bilancio 2026 piano dei conti finanziario (pcf) 2.2.1.9.12 al capitolo 203087 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE S.P. 3 BIENTINA-ALTOPASCIO AL KM 4+810 E 5+400" impegno n. 1201.

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del quadro economico (qe) dell'intervento a seguito della variante oggetto del presente atto e del riallineamento delle voci in relazione alle spese

effettive, come sotto riportato:

Manutenzione straordinaria PONTI SP 3 “Bientina – Altopascio” km 4+810 e km 5+400						
		IMPORTI PARZIALI di PROGETTO	IMPORTI TOTALI di PROGETTO	IMPORTI TOTALI di AGGIUDICAZIO NE	IMPORTI TOTALI per effetto della Modifica n. 1	IMPORTI modificati per effetto Modifica n. 1
A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI					
A1)	LAVORI					
	a misura	€ 337.355,06				
	di cui km 4+810	€ 238.718,89				
	di cui km 5+400	€ 98.636,17				
	a corpo	€ 0,00				
	a corpo e a misura	€ 0,00				
	<i>Importo complessivo dei lavori a base di gara</i>		€ 337.355,06	€ 249.271,65	€ 350.021,54	€ 100.749,89
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA					
	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08	€ 36.366,77				
	<i>Importo complessivo oneri per la sicurezza</i>		€ 36.366,77	€ 36.366,77	€ 78.397,41	€ 42.030,64
	Importo lavori + sicurezza		€ 373.721,83	€ 285.638,42	€ 428.418,95	€ 142.780,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIO NE					
B1)	IVA su lavori (22%)	€ 82.218,80		€ 62.840,45	€ 94.252,17	€ 31.411,72
B2)	Risoluzione interferenze	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
B3)	Spese tecniche					
B3.1)	in fase di progettazione (quota parte)	€ 49.416,40		€ 49.416,40	€ 49.416,40	
B3.2)	Spese tecniche in fase di esecuzione	€ 39.413,72		€ 39.413,72	€ 39.413,72	
B3.3)	Spese tecniche in fase di collaudo	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
B3.4)	Spese tecniche redazione perizia variante	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.571,05	€ 16.571,05
B4)	Spese per prove di laboratorio in corso di esecuzione	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
B5)	Incentivi ex art. 45 D.lgs 36/2023	€ 5.979,55		€ 5.979,55	€ 4.188,81	-€ 1.790,74
B5a)	IRAP 8,5% su incentivi	€ 0,00		€ 0,00	€ 284,98	€ 284,98
B6)	Contributo ANAC (quota parte)	€ 94,00		€ 94,00	€ 94,00	
B7)	Spese per pubblicità (quota parte)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
B8)	Spese per oneri espropriativi/occupazione di aree	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
B9)	Spese per commissioni giudicatrici (quota parte)	€ 425,50		€ 425,50	€ 425,50	
B10)	Spese per deviazioni TPL	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
B11)	Oneri e imposte legate alla gestione dell'appalto	€ 500,00		€ 500,00	€ 0,00	
B15)	Imprevisti	€ 3.230,20		€ 110.691,95	€ 6.934,42	-€ 103.757,53
	Importo complessivo delle somme a disposizione		€ 241.278,17	€ 329.361,58	€ 271.581,05	-€ 57.780,53
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 615.000,00	€ 615.000,00	€ 700.000,00	€ 85.000,00

Preso atto che:

- tenendo di conto di tutte le spese sostenute relativamente all'intervento di che trattasi il QE passa da € 615.000,00 a € 700.000,00;
- la maggiore spesa per i lavori che si sono resi necessari in aggiunta e/o modifica di quelli di progetto di valore pari a € 174.192,25 di cui € 142.780,53 per lavori ed oneri della sicurezza oltre € 31.411,72 per IVA al 22% (relativa alla variante dei lavori in corso d'opera n. 1 a favore dell'RTIMERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL / LAVORITALIA SRL), trova copertura nel bilancio 2026 pcf 2.2.1.9.12 nel seguente modo:
 - per € 89.192,25 al capitolo 203087 - impegno n. 1201;
 - per € 85.000,00 al capitolo 203054.

Dato atto dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente e degli altri soggetti interessati nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012, nonché ex art. 7 del DPR 62/2013 e art. 42 del D.lgs 50/2016 e smi.

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 22 del titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali”*.

DETERMINA

1) **di approvare** la modifica contrattuale n. 1 dell'attuativo n. 2 rep. n. 38/2026 denominato *“Manutenzione straordinaria Ponti SP 3 Bientina-Altopascio al km 4+810 e km 5+400”* redatta dal DL incaricato alla quale sono stati allegati i seguenti documenti:

- Relazione tecnica (**Allegato A**);
- Processo verbale di concordamento nuovi prezzi (**Allegato B**);
- Computo metrico estimativo – km 5+400 (**Allegato C**);
- Computo metrico estimativo – km 4+810 (**Allegato D**);
- Stima degli oneri di sicurezza (**Allegato E**);
- Quadro di raffronto CME km 5+400 (**Allegato F**);
- Quadro di raffronto CME km 4+810 (**Allegato G**);
- Quadro di raffronto Stima degli oneri di sicurezza (**Allegato H**);
- Quadro di raffronto globale per lavorazioni (**Allegato I**);
- Quadro di raffronto QE (**Allegato L**);
- Planimetria e dettagli costruttivi delle opere di variante sul Ponte al km 5+400 della SP3 (**Allegato M**);
- Planimetria e dettagli costruttivi delle opere di variante sul Ponte al km 4+810 della SP3 (**Allegato N**);

e che la modifica:

- determina la necessità di aumentare l'importo contrattuale netto di € 100.749,89 oltre € per oneri della sicurezza pari ad € 42.030,64 per complessivi € 142.780,53 corrispondente al 49,98 % dell'importo del contratto originario;
- tali maggiori lavori sono riconducibili alla fattispecie dell'art. 120 co. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e smi;

- non eccede quanto previsto al co. 2 del sopra detto art. di legge che fissa nel 50% dell'importo contrattuale la possibilità di aumento senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara;
- 2) **di dare atto** che i lavori avevano preso avvio nelle more dell'approvazione della perizia di variante e la conclusione degli stessi risultava fissata il 31/01/2026;
- 3) **di aggiornare** il qe dell'intervento **che passa da € 615.000,00 a € 700.000,00** a seguito della variante oggetto del presente atto e del riallineamento delle voci in relazione alle spese effettive, come sotto riportato:

Manutenzione straordinaria PONTI SP 3 "Bientina – Altopascio" km 4+810 e km 5+400						
		IMPORTI PARZIALI di PROGETTO	IMPORTI TOTALI di PROGETTO	IMPORTI TOTALI di AGGIUDICAZIONE	IMPORTI TOTALI per effetto della Modifica n. 1	IMPORTI modificati per effetto Modifica n. 1
A)	IMPORTO L'ESECUZIONE DEI LAVORI					
A1)	LAVORI					
	a misura	€ 337.355,06				
	di cui km 4+810	€ 238.718,89				
	di cui km 5+400	€ 98.636,17				
	a corpo	€ 0,00				
	a corpo e a misura	€ 0,00				
	<i>Importo complessivo dei lavori a base di gara</i>		€ 337.355,06	€ 249.271,65	€ 350.021,54	€ 100.749,89
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA					
	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08	€ 36.366,77				
	<i>Importo complessivo oneri per la sicurezza</i>		€ 36.366,77	€ 36.366,77	€ 78.397,41	€ 42.030,64
	Importo lavori + sicurezza		€ 373.721,83	€ 285.638,42	€ 428.418,95	€ 142.780,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1)	IVA su lavori (22%)	€ 82.218,80		€ 62.840,45	€ 94.252,17	€ 31.411,72
B2)	Risoluzione interferenze	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
B3)	Spese tecniche					
B3.1)	in fase di progettazione (quota parte)	€ 49.416,40		€ 49.416,40	€ 49.416,40	
B3.2)	Spese tecniche in fase di esecuzione	€ 39.413,72		€ 39.413,72	€ 39.413,72	
B3.3)	Spese tecniche in fase di collaudo	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
B3.4)	Spese tecniche redazione perizia variante	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.571,05	€ 16.571,05
B4)	Spese per prove di laboratorio in corso di esecuzione	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
B5)	Incentivi ex art. 45 D.lgs 36/2023	€ 5.979,55		€ 5.979,55	€ 4.188,81	-€ 1.790,74
B5a)	IRAP 8,5% su incentivi	€ 0,00		€ 0,00	€ 284,98	€ 284,98
B6)	Contributo ANAC (quota parte)	€ 94,00		€ 94,00	€ 94,00	
B7)	Spese per pubblicità (quota parte)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
B8)	Spese per oneri espropriativi/occupazione di aree	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
B9)	Spese per commissioni giudicatrici (quota parte)	€ 425,50		€ 425,50	€ 425,50	
B10)	Spese per deviazioni TPL	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
B11)	Oneri e imposte legate alla	€ 500,00		€ 500,00	€ 0,00	

	gestione dell'appalto					
B15)	Imprevisti	€ 3.230,20		€ 110.691,95	€ 6,934.42	-€ 103.757,53
	Importo complessivo delle somme a disposizione		€ 241.278,17	€ 329.361,58	€ 271.581,05	-€ 57.780,53
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 615.000,00	€ 615.000,00	€ 700.000,00	€ 85.000,00

- 4) **di impegnare** la maggiore spesa relativa alla modifica contrattuale n. 1 pari a € 174.192,25 (€ 142.780,53 oltre € 31.411,72 per IVA al 22%) nel bilancio 2026 pcf 2.2.1.9.12 (CUP: E57H23000560001 – CIG: B7D1C23602) nel seguente modo:
- per € 89.192,25 al capitolo 203087 - impegno n. 1201;
 - per € 85.000,00 al capitolo 203054.01;
- 5) **di approvare** l'elenco delle figure professionali ruoli e compiti loro assegnati ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e smi e del "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36" adottato con DP n. 151/2025, per le attività connesse all'affidamento degli interventi di cui all'oggetto con riserva di modifica e/o integrazione in relazione alle figure che effettivamente saranno intervenute secondo la seguente modalità:
- gruppo di lavoro relativo al contratto principale (**Allegato O**), debitamente firmato dal sottoscritto, in qualità di Dirigente, nel quale risulta una spesa pari ad € 2.892,95 destinata al personale interno, oltre IRAP pari al 8,5% per € 196,82;
 - gruppo di lavoro (**Allegato P**) con integrazione degli importi dovuti ai soggetti effettivamente intervenuti nella modifica contrattuale n. 1 debitamente firmato dal sottoscritto, in qualità di Dirigente, nel quale risulta una spesa complessiva pari ad € 1.295,86 oltre IRAP pari al 8,5% per € 88,16, precisando che tale importo è calcolato sul valore NETTO dei maggiori lavori che si sono resi necessari (quindi non incrementandolo della percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario dei lavori pari al 26,11%) in quanto trattasi di contratto attuativo di Accordo Quadro (come da parere MIT 3406/2025) e pertanto pari € 100.749,89 per lavori oltre € 42.030,64 oneri della sicurezza non ribassabili, cui consegue un importo di riferimento della modifica contrattuale n. 1 pari € 142.780,53, mantenendo inalterato l'indice applicato all'intervento principale;
- 6) **di impegnare** nel bilancio 2026 pcf 2.2.1.9.12 al capitolo 203087 impegno n. 1201 la spesa complessiva dei due gruppi di lavoro pari a € 4.473,79 così ripartita:
- € 4.188,81 per il personale interno (All. O e P);
 - € 284,98 per IRAP;
- 7) **di trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità e del visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del sopracitato D.Lgs 267/2000 e s.m.i., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;
- 8) **di trasmettere** il presente atto alla UO Contratti, Gestione Rischio, URP e Protocollo e alla UO Trasporti e Supporto Amministrativo Viabilità per gli adempimenti di competenza;
- 9) **di provvedere** ai sensi di legge alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente www.provincia.pisa.it – sezione "Amministrazione trasparente";
- 10) **di informare** che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche Correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss del

Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, è possibile visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy;

- 11) **di informare** che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente

(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale